



D. Malley
14.08.2020




PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 20 81, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 14 sierpnia 2020 roku

KPM.2010.54.2020



Sz. P. Maciej Kamiński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przemyślu
Klub „Prawo i Sprawiedliwość”

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 03.08.2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2020 odpowiadam jak poniżej:

Ad. 1. Termin realizacji wszystkich zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2020 określa § 3 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 102/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. tj. realizacja powinna zamknąć się w ramach jednego roku budżetowego.

W załączeniu przedkładam informację o terminie realizacji zadań w ramach II Kategorii tj. budowy i modernizacji infrastruktury osiedlowej.

Ad. 2. W załączeniu przedkładam informację o wydatkowaniu środków finansowych w ramach II Kategorii tj. budowy i modernizacji infrastruktury osiedlowej.

Zadania wyłonione w ramach konsultacji społecznych są na bieżąco realizowane zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie miasta. Nie przewiduje się rozdysponowania środków pozostających po zrealizowaniu zadań na nowe zadania, ponieważ nie podlegały one konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bukun
Wojciech Bukun

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli
3. A/a



Załącznik nr 1

Stopień realizacji zadań (termin i wydatkowanie środków) w ramach II Kategorii – budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2020.

Lp.	Projekt/ nazwa zadania	Osiedle	Termin realizacji projektu	Wydatkowanie środków
1.	BO15 Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady	Nr 1 Stare Miasto	29 maja 2020r. zakończono realizację zadania, dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie – 18 702,62 zł. Środki wydatkowane – 17 892,56 zł. Środki niewydatkowane – 810,06 zł.
2.	BO21 Rekreacyjna altana ogniskowo- grillowa	Nr 2 Kmiecie	Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 60.500,00 zł. Środki wydatkowane - 1.591,58 zł. Środki do wydatkowania - 58.908,42 zł.
3.	BO11 Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego	Nr 3 Warneńczyka	23.07.2020 r. zakończono realizację zadania, dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania	Środki zabezpieczone w budżecie - 31.000,00 zł. Środki wydatkowane - 30.471,41 zł. Środki niewydatkowane - 528,59 zł.
4.	BO 09 Oświetlenie dla ulicy Radosnej	Nr 3 Warneńczyka	Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 24.000,00 zł. Środki wydatkowane - 86,30 zł. Środki do wydatkowania - 23.913,70 zł.
5.	BO02 Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica	Nr 4 Lipowica	Planowany termin zakończenia zadania 16.10.2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 25.000,00 zł. Środki wydatkowane – 26,73 zł. Środki do wydatkowania - 24.973,27 zł.
6.	BO13 Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul.	Nr 5 Salezjańskie	Zadanie zostało zakończone, dokonano odbioru końcowego robót w dniu 03.07.2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 53.500,00 zł. Środki wydatkowane - 34.097,55 zł. Środki niewydatkowane – 19.402,45 zł.



	Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego			
7.	BO24 Monitoring schodów na osiedlu Kazanów	Nr 6 Kazanów	Planowany termin zakończenia inwestycji 15.10.2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 72.500,00 zł.
8.	BO20 „Osiedlowa baza rekreacji”	Nr 7 Winna Góra	Planowany termin realizacji zadania 16.10.2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 25.000,00 zł. Środki wydatkowane – 80,04 zł. Środki do wydatkowania 24.919,96 zł.
9.	BO14 Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha	Nr 8 Rogozińskiego	Planowany termin zakończenia zadania październik 2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 25.000,00 zł. Środki wydatkowane - 804,70 zł. Środki do wydatkowania - 24.195,30 zł.
10.	BO 16 Urządzenia do Street Workout – dbanie o zdrowie i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	Nr 8 Rogozińskiego	Planowany termin zakończenia zadania październik 2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 24.999,00 zł. Środki wydatkowane - 987,78 zł. Środki do wydatkowania 24.011,22 zł.
11.	BO05 Ogrodzenie boiska Sportowego	Nr 10 Kopernika	Zadanie zostało zrealizowane w uzgodnionym zakresie i ostatecznie odebrane 9 marca 2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 33.284,07 zł. Środki wydatkowane - 30.527,35 zł. Środki niewydatkowane – 2 756,72 zł.
12.	BO08 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa	Nr 11 Lwowskie	Planowany termin zakończenia robót 30.10.2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 30.631,82 zł. Środki wydatkowane - 409,30 zł. Środki do wydatkowania – 30 222,52 zł.
13.	BO25 Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego	Nr 12 Łukasińskiego	Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 31.173,12 zł. Środki wydatkowane - 30.765,38 zł. Środki niewydatkowane - 407,74 zł.
14.	BO 07 Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy bocznej	Nr 12 Łukasińskiego	Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 44.766,31 zł. Środki wydatkowane - 32.001,53 zł. Środki niewydatkowane - 12.764,78 zł.



	Frankowskiego w Przemysł			
15.	BO 17 Park zabaw „Bakończyce”	Nr 12 Łukasińskiego	Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 30.06.2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 59.479,46 zł. Środki wydatkowane - 56.765,73 zł. Środki niewydatkowane - 2.713,70 zł.
16.	BO03 Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I	Nr 13 Przemysława	Planowany termin zakończenia 30.10.2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 36.500,00 zł. Środki wydatkowane - 86,30 zł. Środki do wydatkowania - 36.413,70 zł.
17.	BO01 Plac zabaw przy ulicy Sobótki	Nr 14 Słowackiego	Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2020r.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie - 25.000,00 zł. Środki wydatkowane - 951,30 zł. Środki do wydatkowania - 24.048,70 zł.
18.	BO23 Remont chodnika przy ul. M. Zyplikiewicza od ul. W. Pola.	Nr 15 Konopnickiej	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 13.08.2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 25.000,00 zł. Środki wydatkowane - 24,00 zł. Środki do wydatkowania - 24.976,00 zł.
19.	BO06 Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji Przeniesienie placu zabaw z ulicy Tuwima na ul. Mickiewicza 30 (POSIR)	Nr 16 Mickiewicza	Planowany termin zakończenia zadania 20.11.2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 24.990,00 zł.
20.	BO18 Remont ulicy Grochowskiej	Nr 17 Zielonka	Planowany termin zakończenia robót 25.08.2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 24.980,00 zł.
21.	BO12 Remont ulicy Swobodnej od wjazdu do Przedszkola „Stefanek” do budynku Malawskiego 1	Nr 18 Rycerskie	Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2020r.	Środki zabezpieczone w budżecie - 39.500,00 zł. Środki wydatkowane - 39.497,10 zł. Środki niewydatkowane - 2,90 zł.
22.	BO22 Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego	Nr 21 Kruhel Wielki	W dniu 24.07.2020r. zakończono realizację zadania, dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.	Środki zabezpieczone w budżecie - 24.993,60 zł. Środki wydatkowane - 24.205,49 zł. Środki niewydatkowane - 788,11 zł.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun